

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 3^η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 97/2018)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. με την υπ.αρ. 53/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 68ΖΝΩΡ2-ΞΡΠ) εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» συμβατικού προϋπολογισμού 1.203.321,12€ με ανάδοχο την εταιρεία ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ μέχρι και τις 30/09/2020, σύμφωνα και με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 60 Ν.4683/2020),
2. ο ανάδοχος με την υπ. αρ. πρωτ. 14949/26-08-2020 αίτησή του, η οποία συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, διατύπωσε εμπρόθεσμα αίτημα 3ης παράτασης προθεσμίας διάρκειας έξι (6) μηνών.
3. με την με αρ. πρωτ. 17583/01.10.2020 έκθεση επιβλεπόντων μηχανικών καταγράφηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες, τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει για την ολοκλήρωση του έργου.
4. την Αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, με την οποία προτείνεται παράταση τεσσάρων μηνών,
5. κατατέθηκε στις 13/11/2020 η υπ.αρ.558/36 τροπολογία που παρατείνει έως 31/12/2020 την ισχύ της παρ. 1 άρθρου 60 Ν. 4683/2020: *«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β)..... και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση»,*
6. λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2020 και μη λειτουργίας του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 - τουλάχιστον για το μήνα Ιανουάριο - θα υπάρξει καθυστέρηση στην αποπληρωμή πιστοποιήσεων-λογαριασμών προς την ανάδοχο εταιρεία,

προτείνεται σύμφωνα και με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί παράταση διάρκειας πέντε μηνών «με αναθεώρηση» (γιατί η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου), ήτοι μέχρι 28/02/2021.

Επομένως παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, για την λήψη της παρακάτω απόφασης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Εγκρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού»(αρ.μελ. 97/2018) , «με αναθεώρηση» κατά πέντε μήνες, ήτοι μέχρι τις 28/02/2021.

Η Προϊσταμένη του Τμ. ΜΕΤΕ




Ελένη Κατσαντωνοπούλου
ΠΕ/Α'- Πολ. Μηχανικών

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τ.Υ. & Περι/τος



Δρ. Σπυριδών Μαυρικάκης
ΠΕ/Α'- Πολ. Μηχανικών

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας



Χρήστος Βογιατζής

Κα. Παναγιωταρίδου

ΔΤΥ 2008/2608.2020

Αρ. Πρωτ.: 14949/26.08.2020

Κος Γεωργιάδης

ΑΙΤΗΣΗ

Δίον ΑΒΕΤΕ

26.08.2020

Ανάδοχος του έργου:

**"ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"**

Προς: Δήμο Θερμαϊκού

Θέμα: "Χορήγηση Παράτασης Εργασιών"

Η υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος πραγματοποιήθηκε την 26^η Μαρτίου 2019. Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών όπως προκύπτει από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου, ορίζεται σε 9 (εννέα) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία των εργασιών ήταν η 25^η Δεκεμβρίου 2019.

Με την από 373/2019 (ΑΔΑ: 78ΩΩΡ2-8Η3) απόφαση εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι και τις 30/03/2020.

Με την από 53/2020 (ΑΔΑ: 68ΖΝΩΡ2-ΞΠΙ) απόφαση εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου μέχρι και τις 30/09/2020.

Η δεύτερη παράταση δόθηκε όσο δεν είχε εξελιχθεί η επιδημία του κορονοϊού Covid-19.

Από τις αρχές Απριλίου και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διαταγές που εκδόθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, υπήρξε πολύ μεγάλη δυσχέρεια στις μετακινήσεις του προσωπικού (2 άτομα ανά όχημα και κατόπιν 3 άτομα ανά όχημα) ύστερα από σχετικές οδηγίες που εκδόθηκαν αλλά και στην προμήθεια και παράδοση των υλικών αφού πολλές εταιρείες είχαν αναστείλει την λειτουργία τους.

Στα μέσα Απριλίου η εταιρεία μας ανήκοντας στην κατηγορία επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού Covid-19, ανέστειλε την λειτουργία της προκειμένου να περιορίσει την πιθανότητα οποιουδήποτε κρούσματος και εξάπλωσης της πανδημίας.

Επιπλέον η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στις 20.03.2020/2020 προβλέπει την χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου.

Με την έναρξη της τουριστικής περιόδου σε κάποια τμήματα οδών που βρίσκονται κοντά σε κεντρικά σημεία σε διάφορες ενότητες του Δήμου, η εκτέλεση των εργασιών ήταν αδύνατη αφού πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό είναι παρόδιες.

Επιπλέον, ύστερα από την εκτέλεση των εργασιών που ήταν δυνατόν να εκτελεστούν και για τον προγραμματισμό των επόμενων, προέκυψε η απαίτηση σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ για την έγκριση παράτασης των εργασιών για 6 (έξι μήνες) από την λήξη της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Σίνδος, /08/2020

ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΙΕΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΜΗΝΙΚΟΥ 65 - 664 00 ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΒΕΙ ΜΑΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 681355 / FAX: 2310 681309
Α.Μ.Α. 094297170 / ΔΟΥ: 045 ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57241/04/90/0206

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αρ. μελ.
97/2018)**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ' αριθμό **503/2018** Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Θερμαϊκού εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου «**Κρασπεδώσεις-Πλακοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού**» και η ανάθεση της κατασκευής του στην εταιρία με την επωνυμία «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και δ.τ. «**ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», με μέση έκπτωση **55,43%**. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 26-03-2019 ποσού **1.203.321,12 €** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.


Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι την 26/12/2019. Με την 373/2019 (ΑΔΑ: 78ΩΟΩΡ2-8Η3) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου μέχρι και τις 30/3/2020. Με την 53/2020 (ΑΔΑ: 68ΖΝΩΡ2-ΞΡΙ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου μέχρι και τις 30/09/2020. Ο ανάδοχος διατύπωσε εμπρόθεσμα αίτημα 3^{ης} παράτασης προθεσμίας με την υπ. αριθ. Πρωτ. 14949/26-08-2020 αίτησή του, για παράταση διάρκειας έξι (6) μηνών.

Το γεγονός ότι:

- Δόθηκε παράταση λόγω του κορονοϊού Covid-19, ωστόσο η επιδημία δεν είχε ακόμη εξελιχθεί. Συγκεκριμένα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, “στο μέρος Ε’: κατεπείγοντα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων αναφέρεται ότι: “..... για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες... είναι δυνατή: α) δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.
- Κατά την αρχή της τουριστικής περιόδου, σε κεντρικές οδούς όπου αφενός λόγω της έναρξης λειτουργίας πολλών καταστημάτων τα οποία παρέμειναν κλειστά το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας κορονοϊού και αφετέρου της έντονης παρουσίας επισκεπτών, δεν εκτελέστηκαν εργασίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος αλλά και η όχληση τους.

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί 3^η παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31/01/2021.

Περαία 17/09/2020



Πανταρτζίδου Σοφία
ΠΕ- Πολιτικός Μηχανικός



Τσιαμπακάρης Απόστολος
ΤΕ - Πολιτικός Μηχανικός